

Akce: Oprava trati v úseku Čerčany - Sázava – Samechov

výluka trati: 2.4. - 31.5.2024

Uzávěry přejezdů ve správním obvodu obce Chocerady - předpokládané termíny a rozsah prací:

předkládá zhotovitel stavby

Přejezd P5783 – Plužiny – (příjezd do osady od Dojetřic)



Uzávěra:

11.4.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, výměna pražců , vložení provizor. přejezdu
24.4.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, strojní čištění , vložení provizor. přejezdu
29.4.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, 0.té podbití , vložení provizor. přejezdu
3.5.24	7,00-12-00hod	vyjmutí přejezdu, 1.té podbití , vložení provizor. přejezdu
14.5.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, výměna kolejnic , vložení provizor. přejezdu
18.5.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, svařování a BK , vložení provizor. přejezdu
25.5.24	7,00-12,00hod	vyjmutí přejezdu, 2.podbití , vložení provizor. přejezdu
29-30.5.24	7,00-19,00hod	vyjmutí přejezdu, zemní práce, vložení prahové vpusti, montáž přejezdu, zřízení AB vozovky, vložení definitivního přejezdu

Přejezd P2384 - Plužiny – přejezd k chatám



Uzávěra:

10.4.24 7,00-19-00hod

vyjmutí přejezdu, **výměna pražců**, vložení provizor. přejezdu

24.4-27.5.24 7,00-19-00hod

vyjmutí přejezdu, **strojní čištění**, **0.té podbití**, **1.té podbití**, **vložení pražc. kotev**, **výměna kolejnic**, **svařování a BK**, **2.podbití** a **zřízení def. přejezdu**

Přejezd P5787 – Samechov – k hotelu Samechov



Uzávěra:

9.4.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, výměna pražců , vložení provizor. přejezdu
21.4.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, strojní čištění , vložení provizor. přejezdu
28.4.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, 0.té podbití , vložení provizor. přejezdu
3.5.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, 1.té podbití , vložení provizor. přejezdu
14.5.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, výměna kolejnic , vložení provizor. přejezdu
16.5.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, svařování a BK , vložení provizor. přejezdu
25.5.24	7,00-19,00hod	vyjmutí přejezdu, 2.podbití , vložení provizor. přejezdu
27-28.5.24	7,00-19,00hod	vyjmutí přejezdu, zemní práce, vložení prahové vpusti, montáž přejezdu, vložení definitivního přejezdu, zřízení AB vozovky

Přejezd P5788-Vlkovec – přejezd u Růženína



Uzávěra:

18.4. - 24.5.24 7,00-19-00hod

vyjmutí přejezdu, výměna pražců, strojní čištění, podbití koleje; výměna kolejnic, svařování a BK zřízení definitivní přejezdové konstrukce

Přejezd P5789 - u železniční stanice Vlkovec



Uzávěra:

15.-25.4.24 7,00-19-00hod

vyjmutí přejezdu, **odtěžení AB vozovky, výměna pražců, sypání štěrku, podbíjení, vložení provizor. přejezdu**

6.-21.5.24 7,00-19-00hod

vyjmutí přejezdu, **výměna kolejnic, svařování kolejnic a zřízení BK, vložení definitivního přejezdu, zřízení nové AB vozovky**

Přejezd P5790 – Chocerady most



Uzávěra:

Z důvodu budování **opěrné zdi na Komorním Hrádku** (Investor Ministerstvo obrany) je ve dnech **2.4.-31.5. 2024** vedena a schválena objízdná trasa pro náhradní autobusovou dopravu přes tento přejezd.

Termín uzávěry je proto uveden jako předpokládaný a bude upřesněn dle vývoje prací na K. Hrádku.

Předpokládaný termín proveditelnosti v rámci výluk trati je cca 7 dní tj. 25.5-31.5.2024

25.-31.5.2024 7,00-19,00hod

vyjmutí přejezdu, odstranění AB vozovky demontáž stávající prahové vpusti, výměna pražců a kolejnic, zasypaní a podbití koleje, svařování a zřízení BK, vložení prahové vpusti, montáž definitivního přejezdu, zřízení AB vozovky.
